PERUNTUKAN MARRIS

MBS	JUMLAH	PEROLEHAN	PEMBINAAN	SIAP
KESELURUHAN	290	16	42	232
%	100	5.5	14.5	80

PROSES PEROLEHAN	BIL
Dalam Proses Lantikan	-
SH/ Tender Tutup	4
Dalam Penyediaan Dok SH / Tender	12
Undi	-
JUMLAH	**16**

PERUNTUKAN MARRIS 2021 RM132,372,927.32 JUTA

PERKARA	JUMLAH (RM)
FASA 1	
JALAN/LONGKANG	71,401,000.00
UNDI	7,151,000.00
INDUSTRI	11,000,000.00
POKOK	3,553,000.00
FASA 2	
POKOK	700,000.00
TENDER	6,559,927.32
LANTIKAN TERUS	120,000.00
SEBUTHARGA	24,524,000.00
UNDI	4,210,000.00
FASA 3	
SEBUTHARGA	654,000
TENDER	2,500,000

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)
KOS– RM 16,851,000.00
MESY 17.12.2020

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
1	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN S2/A5, SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN.	MULA – 16.3.2021 SIAP- 08.5.2021 , eot1 – 29.5.2021	100 RM 309,045	BUKIT KEPAYANG
2	CADANGAN MEMBAIKPULIH TEMBOK PENAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN.	MULA – 3.5.2021 SIAP – 26.7.2021 Eot 1 – 4.10.2021	100 RM 257,590	RAHANG
3	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN KE TAMAN JAYAMAS, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN.	MULA – 20.4.2021 SIAP- 08.6.2021 eot1 – 2.8.2021	100 RM 204,000	TEMIANG
4	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MARIDA, SEREMBAN.	MULA - 5.4.2021 SIAP - 14.6.2021	100 RM 438,509	PAROI
5	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN DATO BANDAR TUNGGAL, SEREMBAN, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN.	MULA – 20.4.2021 SIAP-15.6.2021 eot1 – 9.8.2021	100 RM 252,000	TEMIANG
6	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIMPANGAN JALAN INDUSTRI GALLA 1 - JALAN LABU LAMA, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	MULA – 1.4.2021 SIAP- 24.6.2021	100 RM225,420	LABU
7	MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	MULA – 22.3.2021 SIAP- 14.6.2021 EOT – 13.9.2021	100 RM 134,640	PELBAGAI
8	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASHIBAH INDAH, SEREMBAN	MULA – 22.4.2021 SIAP- 17.6.2021	100 RM 444,304.10	SIKAMAT
9	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SEMARAK, SEREMBAN	MULA – 3.5.2021 SIAP – 27.6.2021 EOT 1 - 10.10.2021	100 RM296,770	RAHANG
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN LAYANG-LAYANG, SEREMBAN.	NRSB MULA – 23.8.2021 SIAP – 13.12.2022	100 RM599,024.40	SEREMBAN JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
11	MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT RASAH, SEREMBAN	MULA – 24.3.2021 SIAP- 19.5.2021	100 RM72,675	RAHANG
12	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MARLIN HEIGHT, SEREMBAN	MULA – 6.9.2021 SIAP- 28.11.2021	100 RM270,100	RANTAU
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN CEMPAKA, SEREMBAN.	MULA - 5.4.2021 SIAP - 31.5.2021	100 RM 103,400.00	PAROI
14	CADANGAN MENYELENGGARA BONGGOL JALAN DAN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERUMAHAN DI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, SEREMBAN.	MULA - 15.3.2021 SIAP - 7.6.2021 EOT 1 – 30.9.2021	100 RM 447,560.00	AMPANGAN
15	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SENTOSA DAN KAMPUNG SENTOSA JAYA, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	NRSB MULA – 23.8.2021 SIAP – 10.1.2022	72 RM 566,680.50	AMPANGAN
16	MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG BELAKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA – 22.4.2021 SIAP- 28.5.2021 EOT 1 – 27.8.2021	100 RM 233,000.00	BUKIT KEPAYANG
17	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTHUCUMARU, SEREMBAN	MULA - 01.10.2021 SIAP - 26.11.2021 EOT 1- 22.1.2022	45 RM 225,930.00	TEMIANG
18	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN GEDONG LALANG 1, GEDONG LALANG 50, SEREMBAN	MULA - 17.5.2021 SIAP – 12.7.2021	100 RM 201,552	AMPANGAN
19	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN LAVENDER HEIGHT, SENAWANG, SEREMBAN, MBS.	MULA - 27.9.2021 SIAP – 05.12.2021	100 RM469,400	PAROI
20	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN VILLA SURIA, BANDAR WARISAN PUTERI, SEREMBAN.	NRSB MULA – 23.8.2021 SIAP – 13.12.2022	100 RM664,324.32	SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
21	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN SENAWANG 1, SEREMBAN, MBS.	MULA - 20.9.2021 SIAP – 29.11.2021	100 RM 452,500.00	PAROI
22	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN RAHMAT 2, TAMAN TEMIANG JAYA, SEREMBAN.	MULA- 15.3.2021 SIAP – 9.5.2021	100 RM 55,380.00	TEMIANG
23	MENYELENGGARA PEMBETUNG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SENG MENG LEE, TEMIANG, SEREMBAN	MULA- 4.11.2021 SIAP – 26.1.2022	0 RM 248,850.00	TEMIANG
24	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG-LORONG SENI JALAN DATO' SHEIKH AHMAD, JALAN DATO' LEE FONG YEE DAN JALAN TUNKU HASSAN, BANDAR SEREMBAN.	MULA- 19.4.2021 SIAP – 14.6.2021 EOT 2 – 8.10.2021	100 RM 471,100.00	BUKIT KEPAYANG
25	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SHUKOR, AMPANGAN, SEREMBAN	MULA - 17.5.2021 SIAP – 12.7.2021 EOT 1 – 11.9.2021	100 RM 143,935.40	AMPANGAN
26	CADANGAN MEYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN WARISAN PUTERI A34, TAMAN WARISAN PUTERI, SIKAMAT, SEREMBAN.	MULA - 24.5.2021 SIAP – 19.7.2021 EOT 1 – 21.9.2021	100 RM 146,080	SIKAMAT
27	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG FASA 1, SEREMBAN.	MULA- 3.5.2021 SIAP – 27.6.2021 EOT 1 – 14.8.2021	100 RM 281,100	RAHANG
28	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN CENDERAWASIH, SEREMBAN	NRSB MULA – 23.8.2021 SIAP – 13.12.2022	100 RM729,111.00	MAMBAU
29	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA KG. BAHAGIA JIBOI, AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA- 26.10.2021 SIAP- 3.1.2022	5 RM 348,750.00	AMPANGAN
30	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA FASA 6, SEREMBAN.	NRSB MULA – 23.8.2021 SIAP – 13.12.2022	100 RM741,039.60	MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
31	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TAN SRI MANICKAVASAGAM, LOBAK, SEREMBAN.	MULA- 06.09.2021 SIAP – 31.10.2021	60 RM 194,010.00	LOBAK
32	CADANGAN MENURAP SEMULA LORONG BELAKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA FASA 5, SEREMBAN	MULA- 3.5.2021 SIAP – 27.6.2021 EOT 1 – 30.8.2021	100 RM 243,600	MAMBAU
33	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERISARAN DESA RHU 1, TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN.	MULA- 01.10.2021 SIAP – 09.12.2021	75 RM 214,300.00	SIKAMAT
34	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN GEDONG LALANG 5, GEDONG LALANG 50, AMPANGAN SEREMBAN.	MULA- 22.4.2021 SIAP – 30.6.2021 EOT 1 – 30.9.2021	100 RM 142,350	AMPANGAN
35	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN.	MULA- 01.10.2021 SIAP – 24.12.2021	90 RM 257,100.00	BUKIT KEPAYANG
36	MENYELENGGARA ROAD MARKING UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	MULA -22.3.2021 SIAP – 12.7.2021	100 RM100,000	PELBAGAI
37	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI PERSIARAN LAVENDER HEIGHT 1, SENAWANG, SEREMBAN.	MULA – 5.4.2021 SIAP – 31.5.2021	100 (RM444,894.00)	PAROI
38	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN ZAMRUD 3, ZAMRUD 6 DAN ZAMRUD 7, TAMAN KOOP, SEREMBAN.	MULA- 06.09.2021 SIAP – 14.11.2021	30 RM 228,490.00	BUKIT KEPAYANG
39	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN LOBAK 2 DAN LOBAK 3, KAWASAN PERUMAHAN LOBAK, SEREMBAN.	MULA- 06.09.2021 SIAP – 31.10.2021	95 RM 188,775.00	LOBAK
40	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEJAHTERA DAN TAMAN STAR LIGHT, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	MULA -26.7.2021 SIAP – 20.9.2021	100 RM 439,037	SEREMBAN JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
41	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN IDEAL, SEREMBAN.	MULA - 5.4.2021 SIAP - 14.6.2021	100 RM 210,930	SEREMBAN JAYA
42	KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN PERSIMPANGAN JALAN PERSIARAN FOREST HEIGHT 1 DAN JALAN SEREMBAN-TAMPIN, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	MULA- 1.3.2021 SIAP- 29.3.2021	100 RM20,000	SEREMBAN JAYA
43	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NEGERI, AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA – 24.3.2021 SIAP- 19.5.2021 , EOT1 – 4.6.2021	100 RM 57,125.20	AMPANGAN
44	MENYELENGGARA LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. JIBOI BARU, AMPANGAN, SEREMBAN	MULA- 08.11.2021 SIAP- 03.01.2022	5 RM 381,604.00	AMPANGAN
45	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN LEE SIEW JOO, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	MULA - 24.3.2021 SIAP -19.5.2021	100 (RM125,843.50)	AMPANGAN
46	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG PASIR, SEREMBAN.	MULA – 30.9.2021 SIAP – 23.12.2021	80 RM449,190	RAHANG
47	MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DATO' WAN, TAMAN GOLF HEIGHT, TAMAN DESA MELOR, LAKE HEIGHTS DAN TAMAN BUKIT LABU, N.S.D.K.	MULA -22.3.2021 SIAP - 14.6.2021 EOT 1 – 28.7.2021	100 RM 179,710.00	PELBAGAI
48	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KG SENTOSA JAYA, SEREMBAN.	MULA – 24.3.2021 SIAP- 19.5.2021 EOT 1 – 23.9.2021 EOT 2 – 30.12.2021	80 RM 191,182.00	PAROI
49	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERDAGANGAN TAMAN BUKIT EMAS, SEREMBAN.	MULA -24.3.2021 SIAP - 19.5.2021	100 (RM143,255.00)	SEREMBAN JAYA
50	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN KAMPUNG ISMAIL, AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA -06.09.2021 SIAP – 28.11.2021	5 RM 419,706.00	AMPANGAN
51	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN VELLO, JALAN MANICKAVASAGAM DAN JALAN SEKOLAH PUTERI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	MULA -17.5.2021 SIAP – 9.8.2021 Eot 1: 30.09.2021	100 RM 479,943.00	LOBAK

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)
KERJA UNDI
Mesy JKMARRIS – 23.3.2021

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS (RM)	TARIKH MULA/SIAP	STATUS (%)	DUN
1.	CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN CENGAL UTAMA 6, TAMAN CENGAL UTAMA, AMPANGAN, SEREMBAN.	80,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	PAROI
2.	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA ORKID, SEREMBAN.	80,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 26.7.2021	100	PAROI
3	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA KG. HJ. MOHD SAID, SEREMBAN	100,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	SIKAMAT
4.	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG, SEREMBAN.	100,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 28.7.2021	100	PAROI
5.	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI FLAT RASAH JAYA, SEREMBAN.	80,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 7.8.2021	100	MAMBAU
6.	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN JAWA 2, SEREMBAN	80,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	TEMIANG
7.	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN.	100,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 28.7.2021	100	PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS RM	TARIKH MULA/SIAP	STATUS (%)	DUN
8	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN JAYA, SIKAMAT, SEREMBAN.	84,000.00	13.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 26.8.2021	100	SIKAMAT
9	MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN JAYA, SEREMBAN.	80,000.00	19.4.2021 31.5.2021	100	SIKAMAT
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI JALAN SEROJA 2 DAN SEROJA 16, TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN.	100,000.00	12.4.2021 24.5.2021	100	SEREMBAN JAYA
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 1, TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN.	100,000.00	TANGGUH	0	MAMBAU
12	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI TANJUNG, SEREMBAN.	80,000.00	12.4.2021 24.5.2021	100	AMPANGAN
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN TNB KUARTERS, JALAN RASAH, SEREMBAN.	100,000.00	12.4.2021 24.5.2021	100	MAMBAU
14	MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MUTIARA, SEREMBAN.	100,000.00	19.4.2021 31.5.2021	100	BUKIT KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS RM	TARIKH MULA/SIAP	STATUS (%)	DUN
15	MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT ZAMRUD, SEREMBAN.	85,000.00	19.4.2021 31.5.2021	100	BUKIT KEPAYANG
16	MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASPER JAYA, SEREMBAN.	100,000.00	19.4.2021 31.5.2021	100	BUKIT KEPAYANG
17	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA KASIA, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	100,000.00	3.5.2021 14.6.2021	100	NILAI
18	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERAPRITAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PURBA, SEREMBAN.	80,000.00	12.4.2021 7.6.2021	100	AMPANGAN
19	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN KASTURI HEIGHT, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	100,000.00	3.5.2021 14.6.2021	100	NILAI
20	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI PULASAN, SEREMBAN	81,000.00	12.4.2021 7.6.2021	100	RAHANG
21	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OFF JALAN RASAH	100,000.00	12.4.2021 24.5.2021	100	MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS RM	TARIKH MULA/SIAP	STATUS (%)	DUN
22	MENURAP SEMULA JALAN SERTA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI TAMAN DESA RASAH, SEREMBAN	80,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 24.8.2021	100	MAMBAU
23	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI JALAN SRI AMBER 7/1, TAMAN SRI AMBER, SEREMBAN.	93,000.00	17.5.2021 12.7.2021	100	LOBAK
24	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 20 DAN JALAN SRI PULAI 21, TAMAN SRI PULAI, SIKAMAT, SEREMBAN.	90,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	SIKAMAT
25	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI HADAPAN KEDAI NS SOON LEE MOTOR SDN BHD, JALAN TEMIANG, SEREMBAN	98,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	TEMIANG
26	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT JED 6, TAMAN BUKIT JED, SEREMBAN.	100,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	LOBAK
27	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KERAPU 7 DAN JALAN KERAPU 10, TAMAN PERMAI FASA 2, BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN.	100,000.00	13.4.2021 7.6.2021	100	BUKIT KEPAYANG
28	MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASMIN, SEREMBAN	80,000.00	12.4.2021 7.6.2021 EOT 1 – 24.8.2021	100	PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGAMesy JKMARRIS – 23.3.2021

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1.	CADANGAN MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TUAN HJ SAID, LAKE VIEW SQUARE S2, SEREMBAN 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN D.K.	MULA – 28.9.2021 SIAP – 23.11.2021 EOT 1- 15.1.2021 STATUS - 45% RM 110,835.00	PELBAGAI
2.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI IDAMAN VILLA DAN IDAMAN BAYU, BANDAR SRI SENDAYAN DI DALAMKAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% RM100,000.00	LABU
3	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DI TAMAN MANTAU INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% RM267,430.00	LABU
4.	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA ANGGERIK, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% (RM221,240.00)	NILAI
5.	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JATI, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% RM200,250.00	NILAI
6.	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 1 DAN 2, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% (RM310,750.00)	NILAI
7.	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR MANTIN - SEREMBAN, MANTIN, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 STATUS - 100% RM 181,250.00	MANTIN

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
8	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI NILAI SPRING VILLA (NSV), PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 100% (RM428,370.00)	NILAI
9	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA PINGGIRAN BAYU, MANTIN, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 100% (RM456,600)	MANTIN
10	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH & IMPIANA RESIDENCE, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 100% (RM226,600)	NILAI
11	KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PUSAT BANDAR PUTRA POINT, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	MULA – 16.7.2021 SIAP – 10.9.2021 100% (RM450,170.00)	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SH POKOK

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG DARI KOWLOON BUBBLE WAFFLE SEHINGGA SUPER MOINA SPF RESEARCH STATION, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	TEMIANG
2	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMAI LORONG KURAU 7/2, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	BUKIT KEPAYANG
3	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BELAKANG BANGUNAN KEDAI TAMAN PINANG GADING SIKAMAT, SEREMBAN	MULA – 13.12.2021 SIAP – 23.1.2022 20% (RM95,900.00)	SIKAMAT
4	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 10, SEREMBAN	MULA – 13.12.2021 SIAP – 09.1.2022 20% (RM96,000.00)	SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) TENDER

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DI LORONG BELAKANG NO. RUMAH 280, TAMAN YOON SENG, SEREMBAN	TENDER TUTUP 8.11.2021	LOBAK
2	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SIOW LOONG ONN, TEMPLER, SEREMBAN.	TENDER TUTUP 8.11.2021	LOBAK
3	PEMBERSIHAN AWAM JALAN RAYA MILIK JKR (JALAN ZAABA, JALAN TUNKU MUNAWIR, JALAN TUANKU ANTAH, JALAN YAM TUAN, JALAN SUNGAI UJONG, JALAN TAMPIN (JALAN RAHANG) & JALAN DATO BANDAR TUNGGAL	MULA-1.12.2021 SIAP- 30.11.2022	BUKIT KEPAYANG
4	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SERI PANDAN, SIKAMAT, SEREMBAN	TENDER TUTUP 8.11.2021	SIKAMAT
5	PEMBERSIHAN AWAM JALAN RAYA MILIK JKR (KAWASAN NILAI)	MULA-1.12.2021 SIAP- 30.11.2022	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) LANTIKAN TERUS

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTHU CUMARU (JABATAN PENJARA MALAYSIA), SEREMBAN	100% RM19,950.00	LOBAK
2	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BUNGA RAYA 28, TAMAN TASIK JAYA, SENAWANG	100% RM20,000	PAROI
3	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN NYIOR HIJAU 1, 5, 9 DAN 10, TAMAN NYIOR HIJAU, SEREMBAN	100% RM19,700.00	AMPANGAN
4	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG, TAMAN KING WONG, SEREMBAN	100% RM20,000	TEMIANG
5	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN (TEBING) DI PERSIARAN UTAMA S2 C1, SEREMBAN	100% RM20,000	BUKIT KEPAYANG
6	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUAN HJ SAID, SEREMBAN	100% RM20,000	RAHANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP JALAN DI TAMAN ZAITUN INDAH, AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA – 09.11.2021 SIAP – 03.01.2022 Status - 5% RM 306,114	AMPANGAN
2	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SAGA, SEREMBAN	MULA – 25.10.2021 SIAP – 17.01.2022 Status - 5% RM 154,500	LOBAK
3	CADANGAN MEMBAIKPULIH TANAH RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MUTIARA, TEMIANG, SEREMBAN.	MULA – 09.07.2021 SIAP – 26.10.22 Status - 100% RM 397,955.50	TEMIANG
4	MENYELENGGARA ROADMARKING DI KG SENTOSA, TAMAN TASIK JAYA, TAMAN MATAHARI HEIGHT, TAMAN SERI PAGI, TAMAN CEMPAKA DAN TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA – 28.9.2021 SIAP – 18.01.2022 Status - 85% RM 415,145.00	PAROI
5	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN ZAITON INDAH, TAMAN KAYU MANIS DAN TAMAN SETIA JAYA, SEREMBAN	MULA – 13.12.2021 SIAP – 30.1.2022 20% (RM405,900.00)	PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
6	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MEGAH, TAMAN OAKLAND FASA 3, PUSAT COMMERSIAL OAKLAND FASA 2 DAN LAKE VIEW SQUARE, SEREMBAN	MULA – 13.12.2021 SIAP – 30.1.2022 20% (RM278,940.00)	BUKIT KEPAYANG
7	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI BAYU, TAMAN CEMPAKA DAN TAMAN SRI PAGI, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	PELBAGAI
8	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN TERATAI, TAMAN DESA IXORA 1 DAN 2, TAMAN DESA FLORA DAN TAMAN KOBENA, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	PAROI
9	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MAKMUR, TAMAN SAGA, TEMPLER BUSINESS PARK DAN TAMAN BUKIT LEMON, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	LOBAK
10	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KAYA, TAMAN BUKIT LABU, TAMAN LABU UTAMA DAN KEMAYAN SQUARE, SEREMBAN	MULA – 13.12.2021 SIAP – 6.2.2022 20% (RM313,610.00	BUKIT KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
11	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JAYA DAN TAMAN TASIK JAYA FASA 1 DAN FASA 2, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	PAROI
12	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN WARISAN PUTERI, TAMAN PERWIRA, TAMAN DESA PERMAI, RUMAH RAKYAT SIKAMAT FASA 2 DAN TAMAN SERI PANDAN, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	SIKAMAT
13	CADANGAN MEMBAIKPULIH TEMBOK RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 4, TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 22.12.2021 KOS – RM 372,989.00 KEMAJUAN – 30%	MAMBAU
14	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN HAPPY DAN TAMAN MOKSUM, SEREMBAN.	MULA- 6.12.2021 SIAP- 28.2.2022 KOS- RM 453,150.50 KEMAJUAN – 5%	RAHANG
15	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PELANGI, TAMAN SRI INAI DAN TAMAN PENAGA, SEREMBAN	MULA – 29.9.2021 SIAP – 24.11.2021 100% (RM321,300.00)	SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
16	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEARL 132 DAN TAMAN CARCOSA, SEREMBAN	MULA- 29.9.2021 SIAP – 17.11.2021 100% RM 139,465.00	BUKIT KEPAYANG
17	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAM SINGH, BANDAR SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 04.01.2022 100% RM 141,750.00	LOBAK
18	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LABU LAMA (BERHAMPIRAN SEK ACS), SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 03.01.2022 5% RM107,690	BUKIT KEPAYANG
19	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI AMBER, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 04.01.2022 5% RM 352,710.00	LOBAK
20	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT JED, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 18.01.2022 45% RM 367,686.20	LOBAK

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
21	CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN COLLEGE HEIGHT 12/1, TAMAN COLLEGE HEIGHT, SIKAMAT, SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 24.01.2022 20% RM 279,279.00	SIKAMAT
22	MENYELENGGARA ROADMARKING DI TAMAN DESA RHU, TAMAN SRI PULAI, TAMAN TEMIANG JAYA, TAMAN INDAH, TAMAN MEGAWAY, KG. MERBAH, JALAN TEMIANG DAN TAMAN ZAMRUD, SEREMBAN.	MULA – 28.9.2021 SIAP – 18.01.2022 85% RM 415,395.00	SIKAMAT
23	MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA JALAN PONDOK MENUNGGU BAS BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN.	MULA – 28.9.2021 SIAP – 18.01.2022 85% RM62,000	PELBAGAI
24	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN UJONG, RASAH, SEREMBAN	MULA- 6.12.2021 SIAP- 28.2.2022 KOS- RM189,110.00 KEMAJUAN – 5%	MAMBAU
25	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA RASAH, SEREMBAN	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
26	CADANGAN MEMBAIKPULIH TEBING RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN JAMBATAN TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 23.12.2021 KOS – RM 195,000.15 KEMAJUAN - 100	RANTAU
27	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA FASA 6, SEREMBAN	SH TUTUP 6.12.2021	MAMBAU
28	MENURAP JALAN SERTA YANG BERKAITAN DI JALAN CENGAL 10, TAMAN CENGAL UTAMA, SEREMBAN.	MULA- 9.11.2021 SIAP – 31.01.2022 5% RM 193,320	PAROI
29	CADANGAN MEMBAIKPULIH INTERLOCKING PAVER SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SRI CARCOSA, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 31.01.2022 60% RM 99,400.80	BUKIT KEPAYANG
30	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERI PAROI, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 4.11.2021 KOS – RM 125,834.00 KEMAJUAN - 100	PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
31	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN (LORONG BELAKANG) SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASA SAYANG, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 25.11.2021 KOS – RM 186,195.00 KEMAJUAN – 100	PAROI
32	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 11.11.2021 KOS – RM 183,821.00 KEMAJUAN – 100	AMPANGAN
33	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN NEGERI RASAH, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 11.11.2021 KOS – RM 130,450.00 KEMAJUAN – 100	RAHANG
34	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN RAJAWALI 1, TAMAN PAROI JAYA, SEREMBAN	MULA- 9.11.2021 SIAP – 04.01.2022 KOS -RM 407,700 KEMAJUAN – 100	PAROI
35	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI KG SENTOSA, SEREMBAN.	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH	PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
36	MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI PULAI, TAMAN CORAL HEIGHTS, TAMAN BUKIT KRISTAL, FLAT CEMPAKA S2, POS LAJU SENAWANG, KG ISMAIL, TAMAN BUKIT TEMBOK & TAMAN HARMONIUM UTAMA	MULA- 28.9.2021 SIAP- 07.12.2021 KOS – RM 454,950 KEMAJUAN – 95%	PELBAGAI
37	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERNIAGAAN JALAN SENG MENG LEE, TEMIANG, SEREMBAN.	MULA- 9.11.2021 SIAP – 03.01.2022 5% RM 203,000	TEMIANG
38	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMAN TUANKU JAAFAR, DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA – 14.102021 SIAP – 9.12.2021 100 % (RM 318,500.00)	RANTAU
39	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKTI, AMPANGAN, SEREMBAN.	MULA- 1.11.2021 SIAP- 27.12.2021 50% RM 190,519.00	AMPANGAN
40	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SUNGAI GADUT DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 14.102021 SIAP – 25.11.2021 100 % (RM164,780.00)	RANTAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
41	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA DAHLIA, SEREMBAN.	MULA- 30.9.2021 SIAP- 25.11.2021 KOS – RM 270,620.00 KEMAJUAN - 100	PAROI
42	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN KOMERSIAL SENAWANG, SEREMBAN.	MULA – 14.10.2021 SIAP – 6.1.2021 KOS – RM 447,913.00 KEMAJUAN – 90	PAROI
43	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENDAYAN INDAH MUKIM LABU DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 14.102021 SIAP – 25.11.2021 100 % (RM182,680.00)	LABU
44	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SAUJANA INDAH DAN PERSIARAN SAUJANA DAMAI S2 HEIGHT DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 14.102021 SIAP – 9.12.2021 100 % (RM 255,640.00)	LABU
45	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 B2, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA- 25.10.2021 SIAP – 17.01.2022 5% RM 345,895	BUKIT KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
46	CADANGAN KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS).	MULA- 20.10.2021 SIAP - 21/12/2021 10% RM 355,680	SIKAMAT
47	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DUSUN NYIOR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	MULA- 30.9.2021 SIAP- 11.11.2021 KOS – RM 351,980.00 KEMAJUAN - 100	AMPANGAN

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) UNDI

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	CADANGAN KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (KAWASAN NILAI).	MULA- 29.9.2021 SIAP – 19.10.2021 KEMAJUAN – 100 RM 68,000	NILAI
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN HADAPAN BANGUNAN SUKNS - LORONG KHALSA, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN - 100 RM100,000	TEMIANG
3	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 D8, CITY PARK, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN – 100 RM100,000	BUKIT KEPAYANG
4	MENYELENGGARA PONDOK BAS DI JALAN SEREMBAN-TAMPIN, TAMAN DUSUN SETIA, TAMAN DESA TEMIANG, KTMB SEREMBAN DAN JALAN DATO SIAMANG GAGAP, SEREMBAN.	TUKAR TAJUK	PELBAGAI
5	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 H1, PARK AVENUE, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN – 100 RM100,000	BUKIT KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) UNDI

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
6	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN NILAM 3, TAMAN JAYAMAS, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN – 30 RM100,000	LOBAK
7	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BIJIH TIMAH 4, TAMAN TEMPLER, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN – 30 RM100,000	LOBAK
8	MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN NEGERI SEMBILAN D.K BAGI TAHUN 2021 (FASA 1)	MULA – 23.9.2021 SIAP – 18.11.2022 Status -100% RM100,000	PELBAGAI
9	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN TEMBOK PENAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI NO.189, LOT 2040, JALAN BERLIAN 7, TAMAN BUKIT KAYA, SEREMBAN	MULA-13.9.2021 SIAP: 5.12.2021 KEMAJUAN - 100 RM100,000	BUKIT KEPAYANG
10	MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN D.K BAGI TAHUN 2021 (FASA 2)	MULA – 23.9.2021 SIAP – 18.11.2022 100% RM100,000	PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) UNDI

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
11	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN MURUGESU, SIKAMAT, SEREMBAN.	MULA- 03.09.2021 SIAP – 05.12.2021 KEMAJUAN - 100 RM80,000	SIKAMAT
12	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI KAMPUNG TOK DAGANG, PAROI, SEREMBAN.	MULA- 03.09.2021 SIAP – 05.12.2021 KEMAJUAN – 100 RM80,000	PAROI
13	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DATO KELANA MAAMOR, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	MULA- 03.09.2021 SIAP – 05.12.2021 KEMAJUAN – 100 RM80,000	TEMIANG
14	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RAHANG, SEREMBAN	MULA- 6.9.2021 SIAP- 18.10.2021 KOS – RM 100,000.00 KEMAJUAN - 100	RAHANG
15	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MING HOE, SEREMBAN.	MULA- 6.9.2021 SIAP- 18.10.2021 KOS – RM 100,000.00 KEMAJUAN – 100	AMPANGAN
16	MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN	MULA- 6.9.2021 SIAP- 1.1.2021 KOS – RM 100,000.00 KEMAJUAN – 80	SEREMBAN JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) TENDER, SEBUTHARGA

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
1.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di College Heights Garden Resort, Pajam, Mantin, NSDK	19,999.000.00	05.05.2021	01.06.2022	65%	Nilai
2.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK	15,100,000.00	6.9.2021	05.03.2023	15%	Paroi
3.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Bandar Seremban Selatan, Seremban, NSDK	4,999,000.00	05.05.2021	15.12.2021	100%	Paroi
4.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Bandar Universiti Teknologi Lagenda, Mantin, NSDK	2,999,000.00	05.05.2021	20.10.2021	100%	Nilai
5.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar fasa 1 dan Fasa 2, Seremban, NSDK	1,499,000.00	05.05.2021	08.09.2021 **(EOT 09.09.2021 – 27.10.2021)**	100%	Paroi
6.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Laman D'Belsa dan Laman D'Latania, Taman Bandar Senawang, Seremban, NSDK	1,299,000.00	05.05.2021	25.08.2021 **(EOT 26.08.2021 13.10.2021)**	100%	Paroi
7.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih longkang serta kerja yang berkaitan di Kawasan Perindustrian Nilai 3, Nilai, NSDK	999,000.00	05.05.2021	15.12.2021 **(EOT 16.12.2021 – 02.02.2022)**	20%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
8.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Jalan Taman Semarak Utama, Nilai, NSDK	1,000,000.00	05.05.2021	20.10.2021 **(EOT 21.10.2021 – 09.12.2021)**	100%	Nilai
9.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Lot Kedai Nilai Perdana, Nilai, NSDK	169,620.00	06.04.2021	11.05.2021	100%	Nilai
10.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran Korporat, Nilai, NSDK	423,170.00	06.04.2021	01.06.2021	100%	Nilai
11.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Lot Kedai Taman Seremban Jaya Fasa 2 dan Fasa 3, Seremban, NSDK	425,835.00	06.04.2021	01.06.2021	100%	Seremban Jaya
12.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Delima dan Taman Cempaka, Rantau, NSDK	435,780.00	06.04.2021	01.06.2021	100%	Rantau
13.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Lot Kedai Jalan Kuala Pilah, Seremban, NSDK	427,775.00	06.04.2021	01.06.2021	100%	Paroi
14.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Rumah Rakyat Nyatoh, Rantau, NSDK	422,381.60	06.04.2021	01.06.2021	100%	Rantau

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
15.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Bali Villa Rasah Kemayan, Seremban, NSDK	448,470.00	06.04.2021	15.06.2021	100%	Bukit Kepayang
16.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Seremban Jaya Fasa 9, Seremban, NSDK	414,850.00	06.04.2021	01.06.2021	100%	Seremban Jaya
17.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Nusari Aman Fasa 1, Sendayan, Seremban, NSDK	424,964.50	06.04.2021	01.06.2021	100%	Paroi
18	Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan serta kerja yang berkaitan di Jalan Mutiara Nilai, Nilai, NSDK	440,000.00	15.03.2021	24.05.2021	100%	Nilai
19.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan serta kerja yang berkaitan di Jalan Nilai 3, Nilai, NSDK	374,600.00	15.03.2021	07.06.2021	100%	Nilai
20.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan serta kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran Perbandaran, Nilai, NSDK	308,594.00	15.03.2021	05.07.2021	100%	Nilai
21.	Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu isyarat serta kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran Ilmu, Nilai , NSDK	279,000.00	15.03.2021	07.06.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
1.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya Fasa 8, Seremban, NSDK.	99,385.20	13.04.2021	08.06.2021	100%	Seremban Jaya
2.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya Fasa 1, Seremban, NSDK.	99,957.95	15.04.2021	10.06.2021	100%	Seremban Jaya
3	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya Fasa 4, Seremban, NSDK.	99,991.65	15.04.2021	10.06.2021	100%	Seremban Jaya
4.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Tuanku Jaafar, Seremban, NSDK.	99,578.90	15.04.2021	10.06.2021	100%	Paroi
5.	Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Kota Seriemas, Labu, NSDK.	99,656.00	15.04.2021	10.06.2021	100%	Labu
6.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Bukit Sri Senawang, Seremban, NSDK.	99,901.30	15.04.2021	10.06.2021	100%	Paroi
7.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Taman Ampuan Najihah, Seremban, NSDK.	99,884.40	15.04.2021	10.06.2021	100%	Paroi

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
8.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Mengecat Semula Railing Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya Fasa 1, Seremban, NSDK.	99,156.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Seremban Jaya
9.	Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Nusari Bayu, Bandar Sri Sendyan, NSDK.	99,754.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Rantau
10.	Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Idaman Villa, Bandar Sri Sendyan, NSDK.	99,931.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Rantau
11.	Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Bandar Enstek, Labu, NSDK.	99,678.00	15.04.2021	10.06.2021	100%	Labu
12.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Lot Kedai Taman Seremban Jaya Fasa 10, Seremban, NSDK.	99,272.80	15.04.2021	10.06.2021	100%	Seremban Jaya
13.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Andalas, Mantin, NSDK.	99,915.82	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai
14.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Desa, Mantin, NSDK.	99,857.92	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
15.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Mantin, Mantin, NSDK.	99,983.96	13.04.2021	25.05.2021	100%	Nilai
16.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Rakyat Ulu Beranang, Lenggeng, NSDK.	99,425.88	13.04.2021	25.05.2021	100%	Lenggeng
17.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Kg Baru Ulu Beranang & Taman Broga, Lenggeng, NSDK.	99,762.48	13.04.2021	25.05.2021	100%	Lenggeng
18.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Ulu Beranang, Lenggeng, NSDK.	99,334.75	13.04.2021	25.05.2021	100%	Lenggeng
19.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Kg Baru Mantin (Kawasan Hijau), Mantin, NSDK.	99,970.20	13.04.2021	25.05.2021	100%	Nilai
20.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Rakyat Pantai Dan Kg Baru Pantai, Seremban, NSDK.	99,999.38	22.04.2021	03.06.2021	100%	Lenggeng
21.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Dan Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Asoka, Taman Sentosa, Taman Permai Jaya Dan Taman Setul, Mantin, NSDK.	99,990.80	13.04.2021	25.05.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
22.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Desa Pinggiran Bayu, Taman Desa Pinggiran Beringin Dan Taman Desa Pinggiran Tanjung, Mantin, NSDK.	99,809.00	13.04.2021	25.05.2021	100%	Nilai
23.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Rasah Kemayan, Seremban, NSDK.	99,919.50	15.04.2021	10.06.2021	100%	Bukit Kepayang
24.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Rasah Kemayan, Seremban, NSDK.	99,680.00	15.04.2021	10.06.2021	100%	Bukit Kepayang
25.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Bandar Ekar, Rantau, NSDK.	99,706.70	15.04.2021	10.06.2021	100%	Rantau
26.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Nusa Intan, Seremban, NSDK.	99,900.00	20.04.2021	15.06.2021	100%	Paroi
27.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Sri Pulasan, Labu, NSDK.	99,912.88	14.04.2021	09.06.2021	100%	Labu
28.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Bandar Senawang, Seremban, NSDK.	99,900.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Paroi

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
29.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Mengecat Semula Railing Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Jed Dan Taman Kristal, Rantau, NSDK.	99,568.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Rantau
30.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Pinggiran Senawang, Seremban, NSDK.	99,671.92	14.04.2021	09.06.2021	100%	Paroi
31.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Suria S2 Heights, Seremban, NSDK.	99,507.00	14.04.2021	09.06.2021	100%	Bukit Kepayang
32.	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Ts1/2 Taman Semarak, Nilai, NSDK.	99,918.70	14.04.2021	12.05.2021	100%	Nilai
33.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Permata 1, Nilai, SDK.	99,214.88	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai
34.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Nilam 3, Nilai, NSDK.	99,713.87	14.05.2021	26.05.2021	100%	Nilai
35.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Bbn 6/2c,desa Cempaka, Nilai, NSDK.	99,460.14	14.04.2021	02.06.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
36.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Persiaran Perindustrian Am 1, Nilai, NSDK.	99,417.02	14.04.2021	12.05.2021	100%	Nilai
37.	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Bbn 5/1, Desa Jasmin, Nilai, NSDK.	99,838.60	14.04.2021	12.05.2021	100%	Nilai
38.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Cempaka 15 Hingga Jalan Cempaka 20, Nilai, NSDK.	98,529.57	14.04.2021	19.05.2021	100%	Nilai
39.	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Gadong Putra ,Labu, NSDK.	99,916.80	14.04.2021	12.05.2021	100%	Labu
40.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Tiroi, Labu, NSDK.	99,439.78	14.04.2021	12.05.2021	100%	Labu
41.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Desa Casuarina, BBN, Nilai, NSDK.	99,243.20	14.04.2021	02.06.2021	100%	Nilai
42.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Lot Kedai Desa Melati BBN, Nilai, NSDK.	99,771.20	14.04.2021	02.06.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
43.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Desa Kolej, Nilai, NSDK.	98,225.60	14.04.2021	19.05.2021	100%	Nilai
44.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Ts Utama, Taman Semarak, Nilai, NSDK.	99,865.95	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai
45.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Bbn 4/1b, Taman Desa Jasmin, Nilai, NSDK.	99,627.82	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai
46.	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Utama Taman Andalas, Mantin, NSDK.	99,940.00	14.04.2021	26.05.2021	100%	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
1.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN LABU, LABU, NSDK	99,496.57	20.09.2021	01.11.2021	100%	LABU
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK	99,231.30	20.09.2021	01.11.2021	100%	NILAI
3.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 1/19, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK	99,527.57	20.09.2021	01.11.2021	100%	NILAI
4.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN ILMU, NILAI, NSDK	99,890.04	20.09.2021	18.10.2021	100%	NILAI
5.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN, NSDK	99,578.70	20.09.2021	15.11.2021	100%	PAROI
6.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 9, SEREMBAN, NSDK	99,457.50	20.09.2021	15.11.2021	100%	SEREMBAN JAYA
7.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 2, SEREMBAN, NSDK	99,240.90	20.09.2021	15.11.2021	100%	SEREMBAN JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
8.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN, SEREMBAN, NSDK	99,318.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	PAROI
9.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR SRI SENDAYAN, LABU, NSDK	99,754.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
10.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KOTA SERIMAS, LABU, NSDK	99,656.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	LABU
11.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR ENSTEK, LABU, NSDK	99,678.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	LABU
12.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENGECAT SEMULA RAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 2, RANTAU, NSDK	99,903.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
13.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN TANDA NAMA TAMAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR, RANTAU, NSDK	99,580.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
14.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN TANDA NAMA TAMAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	99,580.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
15.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN TANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR, RANTAU, NSDK	99,900.00	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
16.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN KRISTAL, RANTAU, NSDK	99,834.50	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
17.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DELIMA, RANTAU, NSDK	99,889.38	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
18.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI INTAN, RANTAU, NSDK	99,812.15	20.09.2021	15.11.2021	100%	RANTAU
19.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK	99,974.96	20.09.2021	15.11.2021	100%	BUKIT KEPAYANG
20.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUNG BARU MANTIN, MANTIN, NSDK	99,816.40	20.09.2021	15.11.2021	100%	NILAI
21.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA RAYA, MANTIN, NSDK	99,900.84	20.09.2021	15.11.2021	100%	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
22.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PEKAN MANTIN, MANTIN, NSDK	99,948.80	20.09.2021	15.11.2021	100%	NILAI
23.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA, MANTIN, NSDK	99,764.88	20.09.2021	15.11.2021	100%	NILAI
24.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT BELIAN DAN TAMAN ANDALAS, MANTIN, NSDK	99,242.76	20.09.2021	08.11.2021	100%	NILAI
25.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN NILAI 1, NILAI, NSDK	99,967.29	20.09.2021	08.11.2021	100%	NILAI
26.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BROGA, MANTIN, NSDK	99,832.50	20.09.2021	23.11.2021	100%	NILAI
27.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI ANGSANA, MANTIN, NSDK	99,615.12	20.09.2021	15.11.2021	100%	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
1.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 4, RANTAU, NSDK	425,390.00	04.10.2021	13.12.2021	100%	RANTAU
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, RANTAU, NSDK	424,650.00	04.10.2021	29.11.2021	100%	RANTAU
3.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK	276,885.00	04.10.2021	13.12.2021	100%	NILAI
4.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEKANIKAL 2, NILAI, NSDK	360,650.00	04.10.2021	27.12.2021	100%	NILAI
5.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK	446,563.00	04.10.2021	06.12.2021 **(EOT 07.12.2021 – 03.01.2022)**	50%	NILAI
6.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 5/4A, NILAI, NSDK	170,920.00	04.10.2021	01.11.2021	100%	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
7.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 2, RANTAU, NSDK	425,436.00	04.10.2021	29.11.2021	100%	RANTAU
8.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI EMBUN TIMUR, BANDAR ENSTEK, NSDK	425,320.00	04.10.2021	29.11.2021	100%	LABU
9.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU BROGA, LENGGENG, NSDK	424,780.00	04.10.2021	29.11.2021	100%	LENGGENG
10.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU ULU BERANANG DAN TAMAN MELATI, LENGGENG, NSDK	426,567.60	04.10.2021	29.11.2021	100%	LENGGENG
11.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAI JAYA, MANTIN, NSDK	169,785.00	04.10.2021	01.11.2021	100%	NILAI
12.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEKANIKAL, NILAI, NSDK	428,670.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
13.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN EMAS, NILAI, NSDK	424,710.00	18.10.2021	29.11.2021	100%	NILAI
14.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN IMPIANA RESIDENCE, NILAI, NSDK	426,430.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	NILAI
15.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 2, NILAI, NSDK	432,850.00	18.10.2021	29.11.2021	100%	NILAI
16.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH FASA 4, NILAI, NSDK	429,870.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	NILAI
17.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI RAMAI, RANTAU, NSDK	430,440.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	RANTAU
18.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SUMMER S2 HEIGHT, SEREMBAN, NSDK	425,885.90	18.10.2021	13.12.2021	100%	BUKIT KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
19.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MUTIARA, RANTAU, NSDK	428,585.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	RANTAU
20.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 6, SEREMBAN, NSDK	435,650.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	PAROI
21.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MANTIN, MANTIN, NSDK	449,223.30	02.09.2021	28.10.2021	100%	NILAI
22.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU PANTAI, SEREMBAN, NSDK	425,975.00	18.10.2021	13.12.2021	100%	LENGGENG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA SEBUTHARGA/TENDER – LULUS SEPT 2021

BIL	TAJUK	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS
1	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PADANG GOLF, GOLF HEIGHT, SEREMBAN.	-	-	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH
2	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NUSARI BAYU, BANDAR SRI SENDAYAN, DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	-	-	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK SH
3	KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA IXORA FASA 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	1.11.2021	24.1.2022	KOS – RM189,140.00 KEMAJUAN - 60%
4	PENYELENGGARAAN PERABOT JALAN DI JALAN SEREMBAN-TAMPIN SERTA LAIN-LAIN KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	13.9.2021	5.12.2021	KOS – RM100,000 KEMAJUAN -100%
5	MENYELENGGARA LONGKANG, JAMBATAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN DESA RHU 1, TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN.	-	-	DALAM PROSES PENYEDIAAN DOK TENDER

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KAWASAN INDUSTRI

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS RM	TARIKH MULA/SIAP	STATUS (%)	DUN
1	Cadangan Kerja-kerja Menurapsemula Jalan Serta Kerja Berkaitan Kawasan Perindustrian Galla, Seremban	1,239,715	Mula : 5.3.2021 Siap : 26.7.2021 EOT 1- 27.10.2021	100	Bukit Kepayang
2	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Green Technology Park Seremban 2	806,670		100	Bukit Kepayang
3	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Industri Ringan Mambau, Seremban	257,500		100	Mambau
4	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perusahaan Ringan Taman Tasik Jaya , Seremban	253,835		100	Paroi
5	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian Oakland , Seremban	2,507,150		100	Bukit Kepayang
6	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Kawasan Perusahaan Ringan Senawang, Seremban	597,745		100	Seremban jaya
7	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perusahaan Senawang Baru, Seremban	802,865		100	Paroi
8	Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula dan Membaikpulih Jalan Dan Kerja – Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian Nilai 2, Nilai	2,560,150		100	Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KAWASAN INDUSTRI

BIL	TAJUK	ANGGARAN KOS RM	STATUS	STATUS (%)	DUN
9	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Menurap Semula dan Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian Arab Malaysian, Nilai	964,565	Mula : 5.3.2021 Siap : 26.7.2021 EOT 1- 27.10.2021	100	Nilai
10	Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Menurap Semula dan Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian Ringan Pajam, Nilai	1,006,805		100	Nilai